

# Laboratorio Villaseñor

LABORATORISTA EN CONTROL DE CALIDAD, MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS

Av. 1° de Mayo No. 107 Col. Fidel Velázquez Ramos Arizpe, Coah. Tel. 488 51 18 R.F.C. VIPF-720404-1B9

## INFORME DE VIGAS

TOTAL DE MUESTRAS OBTENIDAS : 3 FECHA: 09 DE ENERO DEL 2008

AUTORIZO: ING. JESUS RAMIREZ LABORATORISTA: ORLANDO RAMOS  
ING. RESIDENTE DE LA OBRA

Resistencia de proyecto  $F'c$  : 200 Muestreo en : ASKOOL Planta: RAMOS ARIZPE  
Revenimiento solicitado: 10 Tipo de Concreto: BBA T.D.                     

No. VIGA	Fecha de Colado	EDAD (días)	REV. (cms.)	CARGA (Kg)	PERALTE (cms.)	ANCHO PROM. (cms.)	CLARO (cms.)	Modulo de Ruptura ®	
								solicitado	obtenido
1	09-01-08	28	10	3100	15	15	45		41
2	09-01-08	28	10	3100	15	15	45		41
3	09-01-08	28	10	3000	15	15	45		40

SE LE ADICIONO FIBRA DE ACERO TECNOR 05-25 CON DOSIFICACION DE DOSIFICACION DE 2 K/m3

### OBSERVACIONES :

OBRA: ASKOOL RAMOS ARIZPE, COAH.

ELEMENTO: PISO

ATENTAMENTE

SR. FERNANDO VILLASENOR DE LA PEÑA